



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน และได้จัดทำเป็นเอกสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เมษายน 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	๑
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	
- แผนงานงบบกลาง	๔
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕
- แผนงานการศึกษา	๖
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗
- แผนงานสาธารณสุข	๗
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗
ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	
- แผนงานการเกษตร	๘
- แผนงานเคหะและชุมชน	๘
สรุปจำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๑
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บัดนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้รวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ทั้งหมด	เบิกจ่าย งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๒	๑	๑๐	๑๓,๓๔๙,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๔.๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	๓๐	๘	๑๐	๑๒	๑๒,๑๒๓,๕๕๐	๓,๙๐๖,๒๗๐	๓๒.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	๐	๐	๒	๒๐,๐๐๐	๐	๐
รวมทั้งสิ้น	๔๕	๑๐	๑๑	๒๔	๒๕,๔๙๒,๕๕๐	๔,๔๘๖,๒๗๐	๑๗.๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต.บ้านเพขลา หมู่ที่ ๑ บ้านเพขลาใต้	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓		
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านพรเตยใต้	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายประสาทสุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านเพขลาเหนือ	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐			✓
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายพุดเดียว-สวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ บ้านพุดเดียว	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายพุนผล-ช่องเนียง หมู่ที่ ๔ บ้านพรเตยเหนือ	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐			✓
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง-สวนป่า หมู่ที่ ๙ บ้านควนสบาย	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓
๘	ติดตั้งป้ายชื่อถนน ขอยและสถานที่ราชการ ภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓		
๙	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงถนนสายบุญนาค หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐			✓
๑๑	ปรับปรุงถนนสายวัดมะขามแก้ว-ห้วยแพ่ง หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐			✓
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กบ.ถ.๑๐๐๔ สายเกษมสุข-ควนหวาย แดง	๘,๒๕๙,๐๐๐	-	๕,๐๕๐,๐๐๐		✓	
๑๓	โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ในงานหรือโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓
	รวม	๑๓,๓๔๙,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๙,๕๖๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑ แผนงานงบกลาง							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๙๘,๔๐๐	๒,๖๕๔,๐๐๐	๔,๓๔๔,๔๐๐		✓	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๓๗,๖๐๐	๖๔๗,๘๐๐	๑,๐๘๙,๘๐๐		✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		✓	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			✓
	รวม	๘,๙๐๔,๐๐๐	๓,๓๒๑,๘๐๐	๕,๕๘๒,๒๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๗,๙๘๘	๒,๐๑๒	✓		
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓	
	รวม	๒๐,๐๐๐	๗,๙๘๘	๑๒,๐๑๒			
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓		
๒	ฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน (การสานตะกร้าด้วย เส้นพลาสติก)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓
๓	สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐		✓	
	รวม	๑๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐			
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑	ส่งเสริมกิจกรรมคนพิการตำบลเพขลา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓
	รวม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๕ แผนงานการศึกษา							
๑	จัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		✓	
๒	พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๓,๖๕๐	-	๒๓,๖๕๐	✓		
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๖,๕๐๐	-	๑๖,๕๐๐	✓		
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน	๒๐๔,๐๐๐	๙๒,๗๐๐	๑๑๑,๓๐๐		✓	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน	๑๑,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐			✓
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	๖๑๗,๔๐๐	๒๖๗,๖๗๕	๓๔๙,๗๒๕		✓	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๑,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐			✓
๙	วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๕๗	๖๔๓	✓		
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย	๙๖๖,๐๐๐	-	๙๖๖,๐๐๐		✓	
	รวม	๑,๙๙๙,๕๕๐	๔๕๙,๗๓๒	๑,๕๓๙,๘๑๘			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	ก่อสร้างเสารังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตย	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			
๒.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑,๗๕๐	๓,๒๕๐	✓		
๒	อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓
	รวม	๕๕,๐๐๐	๑,๗๕๐	๕๓,๒๕๐			
๒.๘ แผนงานสาธารณสุข							
๑	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓
๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		✓	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐			✓
	รวม	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐			
๒.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐			✓
๒	ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. กระบี่คัพ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓
๓	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเพขลาโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (ศิลปะการแสดงกลองยาว) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศิลปะการแสดงมโนราห์พื้นบ้าน)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓		
	รวม	๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑ แผนงานการเกษตร							
๑	ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓
	รวม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑.	Big cleaning day	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓
	รวม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			

สรุปจำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์	จำนวน รายการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๒	๗	-	๕	๙๗,๗๐๐	๕๘,๔๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๑	๑๑	-	-	๑๔๗,๑๐๐	๑๔๖,๐๘๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	-
รวม	๒๔	๑๘		๖	๒๕๔,๘๐๐	๒๐๔,๔๘๐

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร) แบบหุ้มเบาะหนัง ปรับ ระดับสูงต่ำได้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐.๐๐	✓		
๒	เก้าอี้ทำงาน แบบหุ้มเบาะหนังมีล้อเลื่อน ปรับ ระดับสูงต่ำได้ จำนวน ๒ ตัว	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๐.๐๐	✓		
๓	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓		
๔	โต๊ะทำงาน (ผู้บริหาร)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓		
๕	โต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๐.๐๐	✓		
๖	โต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด ๕ ฟุต	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๐.๐๐	✓		
๗	โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโพเมก้า จำนวน ๔ ตัว	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	๐.๐๐	✓		
	รวม	๕๘,๔๐๐	๕๘,๔๐๐	๐.๐๐			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)							
๘	ตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			✓
๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ แบบ จำนวน ๓ ตู้	๑๗,๑๐๐	-	๑๗,๑๐๐			✓
๑๐	โต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต	๕,๗๐๐	-	๕,๗๐๐			✓
	รวม	๓๐,๘๐๐	-	๓๐,๘๐๐			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตรวจสอบภายใน)							
๑๑	เก้าอี้ทำงาน แบบหุ้มเบาะหนัง มีล้อเลื่อน ปรับ ระดับสูงต่ำได้	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐			✓
๑๒	โต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต	๕,๗๐๐	-	๕,๗๐๐			✓
	รวม	๘,๕๐๐	-	๘,๕๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	✓		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๕๐	๑๕๐	✓		
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๕,๗๐๐	๕,๖๐๐	๑๐๐	✓		
	รวม	๔๙,๗๐๐	๔๘,๓๕๐	๓๕๐			
แผนงานบริหารงานคลัง							
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	✓		
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓		
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๕,๗๐๐	๕,๖๐๐	๑๐๐	✓		
	รวม	๔๒,๗๐๐	๔๒,๕๐๐	๒๐๐			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตรวจสอบภายใน)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๐๐	✓		
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	๗,๓๘๐	๑๒๐	✓		
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๔๕๐	๕๐	✓		
	รวม	๒๗,๐๐๐	๒๖,๗๓๐	๒๗๐			
แผนงานการศึกษา							
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	✓		
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๕,๗๐๐	๕,๖๐๐	๑๐๐	✓		
	รวม	๒๗,๗๐๐	๒๗,๕๐๐	๒๐๐			

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เครื่องขยายเสียง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓
	รวม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			