

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต. บ้านเพขลา หมู่ที่ ๑ บ้านเพขลาใต้	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเตยใต้	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายประสาทอุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านเพขลาเหนือ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๑ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเตย - สวนปาล์ม หมู่ที่ ๕ บ้านพรุเตย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายพุนผล-ช่องเนียง หมู่ที่ ๔ บ้านพรุเตยเหนือ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายศรีเมือง-สวนป่า หมู่ที่ ๙ บ้านควนสบาย	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอยและสถานที่ ราชการภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปรับปรุงถนนสายบุญนาคน หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่	๔๙๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ปรับปรุงถนนสายวัดมะขามแก้ว-ห้วยแทงงู หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง	๔๙๘,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๑๐๐๔ สายเกษมสุข- ควนหวายแดง	๘,๒๕๙,๐๐๐	๕,๐๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ	๓,๐๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๕,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยเถียว หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ขยายระบบประปาบ้านควนสบาย หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านควนสบาย	๙๗๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรือโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่นกับ ข้อบัญญัติ รายละเอียดไม่ ตรง	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๙๘,๔๐๐	๖,๔๑๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๓๗,๖๐๐	๑,๕๗๒,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๕๗	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๓๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ส่งเสริมกิจกรรมคนพิการตำบลเพขลา	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๑๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๓๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๔๑	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเพขลา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๗,๙๘๘	๑ ธ.ค.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๗,๕๑๘	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๙ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๔,๒๒๗	๑ ม.ค.๖๖	๒๙ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (การสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๘๓	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อบรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๒๖	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๔๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพขลา	๒๐๔,๐๐๐	๑๗๘,๖๐๒	๑ ม.ค.๖๖ ๑ ก.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖ ๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพขลา	๒๓,๖๕๐	๑๑,๘๒๖	๑ ก.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพขลา	๑๑,๐๐๐	๕,๔๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลเพขลา	๑๑,๐๐๐	๗,๘๓๐	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุเตย	๙๖๖,๐๐๐	๙๔๖,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖ ๑ ส.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖ ๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพขลา	๑๖,๕๐๐	๘,๗๗๕	๑ พ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลเพหลา	๖๖๗,๔๐๐	๖๖๕,๖๕๕	๑ พ.ย.๖๖ ๑ ก.พ.๖๖ ๑ พ.ค.๖๖ ๑ ส.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖ ๒๙ ก.พ.๖๖ ๓๑ พ.ค.๖๖ ๓๑ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนเทศบาลตำบลคลองพนตาม โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๒๔๕	๑ พ.ย.๖๕	๓๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พรุเตย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
แข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๖๗๑,๐๐๐	๓๗๑,๔๐๐.๕๙	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อทรายอบเบต น้ำยาพ่นหมอกควัน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๔๔	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
Big cleaning day	๑๐,๐๐๐	๙๑๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

